



**COMUNE DI TORRAZZA COSTE**  
**PROVINCIA DI PAVIA**  
**DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. **81**      Reg. Delib.

N.....Reg. Public.

**OGGETTO:** LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI TREBBIO E CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA EX ART. 191 COMMA 3 D.LGS 167/2000 E SMI.

L'anno **duemilatredici** addì **dieci** del mese di **settembre** alle ore **14.00** nella sede comunale

Risultano:

	Presenti	Assenti
Sindaco <b>PRUZZI Ermanno</b>	<b>Si</b>	
Assessore <b>CAMPORA MASSIMO</b>		Si
Assessore <b>MORONI Marisa</b>	<b>Si</b>	
Assessore-Vice Sindaco <b>GAIOTTI Alessandro</b>	<b>Si</b>	

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig Ermanno Pruzzi-Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI TREBBIO E CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE. REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA EX ART. 191 COMMA 3 D.LGS 167/2000 E SMI.**

**PREMESSO CHE:**

- a seguito delle eccezionali precipitazioni piovose nell'aprile 2013 si è verificato un evento franoso in loc. TREBBIO, per cui si è reso necessario apposito urgente sopralluogo da parte dell'ufficio tecnico comunale e dai funzionari della Regione Lombardia STER di Pavia;
- in ragione di quanto sopra descritto il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ha dovuto attivare alcuni interventi di somma urgenza al fine di eliminare qualsiasi pericolo per la pubblica;
- Con determina del responsabile del servizio tecnico n.30 dell'11.05.2013 è stato approvato il verbale di somma urgenza e atti collegati;
- Con ledibrazione di G.C. n. 57 del 10.06.2013, esecutiva ai sensi di legge è stata approvata perizia estimativa "DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI TREBBIO"
- Dato atto che la spesa è stata finanziata in parte con mezzi propri di Bilancio ed in parte mediante contributo regionale, con decreto n.4543 del 29.05.2013 la regione lombardia ha concesso un contributo di € 57.070,45 pari all'80 %dei lavori appaltati
- Visti gli atti di contabilità dei lavori finali redatti dal Direttore dei lavori il Dott. Geol. DANIELE CALVI, acclarati al protocollo comunale n. 2367 del 07.08.2013 depositati agli atti, che attestano che l'intervento prevede un importo complessivo di € 80.000,00 come di seguito riportato

<b>OPERE A BASE DI APPALTO</b>	<b>€ 59.855,00</b>
RIBASSO 3,50%	€ 2.094,93
IMPORTO DEL CONTRATTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 3,50%	€ 57.760,08
IMPORTO PER ONERI DELLA SICUREZZA (2%) NON SOGGETTO A RIBASSO	€ 1.197,10
IMPORTO NETTO TOTALE DI CONTRATTO COMPRENSIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA	<b>€ 58.957,18</b>

<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
IVA SUI LAVORI (21%)	€ 12.381,01
SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI IVA 21%	€ 4.578,91
IMPREVISTI / ACCORDI BONARI / OCCUPAZIONI	€ 1.987,98
SPESE OTTENUTE DAL RIBASSO D'ASTA	€ 2.094,93
<b>TOTALE</b>	<b>€ 21.042,82</b>

<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 80.000,00</b>
----------------------------	--------------------

Preso atto che nell'attuazione dell'opera non sono stati utilizzate le somme derivanti dalla voce i imprevisi e ribassa d'asta l'importo complessivo delle spese sostenute è € 75.917,09;

CONSIDERATO per il compimento definitivo della funzionalità dei lavori di messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche coinvolte dal movimento freanoso occorre integrare ed impegnare la somma complessiva pari ad € 2.846,64 IV A inclusa, in quanto la REGIONE LOMBARDIA con dgr n4543 DEL 29.05.2013. ha liquidato l'80 % dei lavori appaltati Iva inclusa e non l'importo complessivo della richiesta di somma urgenza ;

DATO ATTO CHE il Comune di Torrazza Coste provvederà con propri mezzi economici a integrare la somma non riconosciuta dalla Regione Lombardia al fine di completare l'opera di salvaguardia dell'abitato di Trebbio pari a € 2.846,64 che perfeziona l'importo complessivo della spesa;

visto l'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che. per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di

decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.

ACQUISITI ai sensi dell'art. 49 nonché ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sulla presente proposta di deliberazione i richiesti pareri, resi come di seguito riportato:

PARERE FAVOREVOLE: in ordine alla regolarità tecnica (ex at. 49) e tecnico-amministrativa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(arch.Simona Escoli)

PARERE FAVOREVOLE: in ordine alla regolarità tecnica (ex at. 49)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(A.Gaiotti)

CON voti unanimi legalmente espressi;

### DELIBERA

- di integrare la voce di spesa a carico dell'Ente, già autorizzata con l'approvazione del provvedimento di somma urgenza, pari a € 2.846,64 a copertura del mancato riconoscimento da parte della Regione Lombardia quota di competenza inerente alle somme a disposizione dell'Amministrazione.
- di assestare il quadro economico definitivo dei lavori di seguito riportato:

<b>OPERE A BASE DI APPALTO</b>	<b>€ 59.855,00</b>
RIBASSO 3,50%	€ 2.094,93
IMPORTO DEL CONTRATTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 3,50%	€ 57.760,08
IMPORTO PER ONERI DELLA SICUREZZA (2%) NON SOGGETTO A RIBASSO	€ 1.197,10
IMPORTO NETTO TOTALE DI CONTRATTO COMPRENSIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA	<b>€ 58.957,18</b>

<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
IVA SUI LAVORI (21%)	€ 12.381,01
SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI IVA 21%	€ 4.578,91
IMPREVISTI / ACCORDI BONARI / OCCUPAZIONI (non utilizzato)	- € 1.987,98
SPESE OTTENUTE DAL RIBASSO D'ASTA (non utilizzato)	- € 2.094,93
<b>TOTALE</b>	<b>€ 16.959,91</b>

<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 75.917,09</b>
----------------------------	--------------------

- di regolarizzare e finanziare la spesa definita a consultivo per i lavori a consuntivo per i lavori per la somma complessiva di € 75.917,09 è finanziata in parte con mezzi propri di Bilancio ed in parte mediante contributo regionale, infatti con decreto n.4543 del 29.05.2013 la Regione Lombardia ha concesso un contributo di € 57.070,45 è iscritta all'intervento 2.09.01.01 cap. 7610 del Bilancio di Previsione anno in corso;
- Di incaricare il RUP, arch. Simona M. Escoli, le procedure di approvazione e liquidazione delle spettanze con apposito provvedimento;
- di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

**Fatto, letto e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**

***IL SEGRETARIO COMUNALE***

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il  
giorno \_\_\_\_\_ 15.11.2013 \_\_\_\_\_

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

\_\_\_\_\_  
Lì, \_\_\_\_\_ 15.11.2013 \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Nello stesso giorno \_\_\_\_\_ 15.11.2013 \_\_\_\_\_ in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente  
verbale viene comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 dlgs 267/2000-  
TUEL.

\_\_\_\_\_  
Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

-----  
**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

IL \_\_\_\_\_ è decorso il termine di cui al 3° comma dell'articolo 134 del dlgs  
267/2000-TUEL senza che siano stati sollevati rilievi.

Lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale